

犍为县分水坳至寿保乡公路改建工程

# 交 工 验 收 报 告

犍为县公路管理局  
二〇一八年十二月



## 公路工程交工验收报告

一	工程名称	犍为县分水坳至寿保乡公路改建工程
二	工程地点及主要控制点	犍为县寿保乡、定文镇
三	建设依据	犍为县发展和改革局批准建设(犍发改项目审 [2017]30 号)
四	技术标准与主要指标	<p>公路等级：四级公路技术标准；</p> <p>设计行车速度：20km/h；</p> <p>路基宽度：7m；</p> <p>行车道宽度：3.0 × 2m；</p> <p>设计荷载：公路-II级。</p> <p>路面结构：20cm 水泥混凝土面层+15cm 水泥稳定碎石基层（水泥含量 4.5%）+5cm 水泥稳定碎石调平层+原路面或经处治后的原路基。</p>
五	建设规模及性质	<p>建设规模：犍为县分水坳至寿保乡公路改建工程全长 3.001564 公里，建设里程 1.721564 公里（实施里程 1.485 公里）；</p> <p>性质：改建</p>
六	开工日期	2018 年 4 月 2 日

	交工日期	2018年12月5日
七	批准概算	316.4814万元。
八	工程建设主要内容	<p>路基挖方：280立方米（原路面顺接挖路槽）</p> <p>路基填筑：551.1立方米（水沟沟底填筑）</p> <p>新增C20卵石砼挡土墙304.5立方米</p> <p>C20卵石砼排水工程：349.5立方米</p> <p>水泥稳定碎石调平层：11404平方米</p> <p>水泥稳定碎石基层：11404平方米</p> <p>水泥混凝土面层：11404平方米</p> <p>沿线接道等工程：完成设计及新增线外工程</p> <p>所有项目</p> <p>涵洞工程：完成钢筋砼圆管涵3道</p> <p>交安工程：波形梁钢护栏600米及设计全部标志、标线等工程。</p>
九	实际占用土地数（亩）	无
十	建设项目工程质量交工验收结论	<p>经施工单位自检、监理单位抽检，犍为县交通工程质量检验检测所交工检测质量合格，珠海市交通勘察设计院有限公司进行设计复核，符合设计要求，同意交工。</p>

十一	存在问题 处理措施	<p>1、加强该路养护管理工作,保持公路排水畅通,保证路面运营期间路面完好。</p> <p>2、在运营过程中应加强路政管理,做好超限超载治理工作严格按照设计规定的荷载等级要求运行,确保运营安全。</p> <p>3、进一步完善质量保证资料的收集、整理和归档工作。</p>
十三	结论	<p>综合评定犍为县分水坳至寿保乡公路改建工程质量合格,同意交工。</p>